



## PLANNING + LEGENDA

### Fase 1 geel

Start maandag 16 oktober week 42. Heel de fase wordt opgebroken en vervolgens ontgraven. Rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd en aansluitend menggranulaat aanbrengen. Na het opbreken van de bestrating in fase 1 wordt er meteen begonnen met het opbreken van de bestrating van fase 2 oranje.

Week 43 start met bestraten van fase 1. Hier verwachten wij 2 weken mee bezig te zijn, dus eind week 44 verwachten wij dicht te zijn in fase 1.

Wij streven naar een tijdelijke **afsluiting** van de parkeergarage van 3 weken. Daarna zal de parkeergarage weer bereikbaar zijn via de tijdelijke in- en uitrit over het plein

### Fase 2 oranje

Aansluitend van de opbrekwerkzaamheden in fase 1 breken we fase 2 ook geheel uit, zodat ook hier zo snel mogelijk de kolkleidingen en het menggranulaat in kan. Zodat we in week 45 kunnen starten met het bestraten van fase 2. Op het moment dat fase 1 dicht is, zullen wij een tijdelijke rijbaan afzetten / aangeven van en naar de garage. ( aangegeven met roze ) daarnaast langs het gebouw een looppad ( aangegeven met groen ).

In de weken 45 +46 en 47 maken we alle bestrating van fase 2 gereed, de verwachting is dat we hier eind week 47 gereed mee zijn. Wellicht kan er in week 47 al het een en ander worden voorbereid in fase 3.

Wij streven er dus naar om in 6 weken de gehele rijbaan van- en naar de parkeergarage gereed te hebben.

### Fase 3 Paars

Start van de werkzaamheden week 48. Hier gaan we alle tegels opbreken en zal er ontgraven worden, kolkleidingen en kolken plaatsen en bestraten. Wij verwachten eind week 50 heel fase 3 afgerond te hebben.

### Fase 4 blauw

Dit omvat de bestrating van het trottoir van de Oostzijde. Start van de werkzaamheden week 51 en verwachting is einde week 51.